

“ДЦС-2” ТӨХК БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

2025.09.19

№	Үндэслэж байгаа бодлогын баримт бичиг	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Зорилт от түвшин	Хүрсэн түвшин буюу гүйцэтгэлийн хувь (Хүрээгүй шалтгаан нөхцөл бол тайлбар)	Гүйцэтгэл %
2022 он						
1	Турбины конденсаторын хөргөлтийн усыг боловсруулах дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх ажлын тайлан хүлээн авах. Тоноглол ашиглалтын заавар боловсруулж химийн горим ажиллагааг хангаж ажиллах.	1,3000	сайн	2022	Шинэчлэл хийсэн	100
2	ТДЦ-ийн тоноглолуудыг компьютерийн удирдлагад бүрэн шилжүүлэх ажил		сайн	2022	Шинэчлэл хийсэн	100
2023 сон						
1	Зуух №3-ын их засвар/Зуух №3-ын их засварыг хийж гүйцэтгэсэн ба 2022 онд хийгдэхээр төлөвлөгдөөд хойшилсон Үндсэн 2 тоноглолын их засварыг гүйцэтгэсэн. 2024 оны эхний хагас жилийн байдлаар үндсэн тоноглолын зогсолт хамгийн багатай, ЦЭХ-ний төлөвлөгөө 109.3%, ДЭХ-ний төлөвлөгөө 106.1%-ийн биелэлттэй байгаа нь их засварын ажил амжилттай хийгдсэний үр дүн юм/	-	сайн	2023	Их засвар хийсэн	100
2	Турбингенератор №3-ын их засвар/ Турбингенератор 3-н хяналт удирдлагын системийг PLC-руу шилжүүлснээр өмнөх модулийн системийн удаан үйл ажиллагаа, аналог сувгуудын эмзэг байдал арилсан. Техник хангамж талаасаа үндсэн болон туслах процессоруудыг суурилуулж программ хангамжийн тасралтгүй, найдвартай ажиллагааг сайжруулсан./	-	сайн	2023	Их засвар хийсэн	100
1	Зуух №5 их засвар	1,300.0	Сайн	2025	Их засварыг хийсэн	100
2	Утаа сорогч № 2,4,5-ын бүтээмжийг нэмэгдүүлж, шинэчлэх	-	-	2025-2027 он хүртэл	Судалгаа хийгдэж байгаа	

3	Зуух № 4,5-т турбовентур суурилуулах	-	-	2025 он хүртэл	Уутат фильтерийн судалгаа хийгдсэн	
4	Зуух № 1,3,4,5-т аюулгүйн бөмбөлгөн хамхлагт тогооны шил шинээр суурилуулах	-	Сайн	2025-2027 он хүртэл	Зуух тус бүрийг их засварт оруулах үед шинээр солих ажлыг зохион байгуулж байна	100
5	Брызгаль №1,2,3-г зориулалтын бетоноор хүчитгэх шинэчлэх арга хэмжээ авах	20.0	Сайн	2023-2025 он хүртэл	2024 онд Брызгаль №2-г бетоноор хүчитгэж, брызгаль №3 цацруулагч споло, коллекторыг хэсэгчилнэ сольсон. Иймд 2025 оны төсөвт оруулаагүй	100
6	ДШС-ний үндсэн тоноглол шинэчлэх үндсэн бойлер №1 туслах бойлер №1,2 шинээр солих	316.0	Сайн	2024-2026 он хүртэл	2024 онд Үндсэн бойлер №1, туслах бойлер №1 гуулин хоолойг бүрэн шинээр солих ажлыг зохин байгуулсан	100
7	Натри катионит I шатны I,III, IV фильтр, Натри катионит I шатны I,II фильтрүүдийн хими хамгаалалт хийх	36.0	Сайн	2024-2027 он хүртэл	II шатны Натри катионит №2 фильтерийн их засварыг хийлгэсэн	100
8	На катонит фильтрийг автомат болгох	-	-	2024-2031 он хүртэл	Судалгаа хийгдэж байгаа	
9	Ашиглалтын хугацаа дууссан гүний худгийн насосууд, ПЭН-150, ПВД-№ 3,4, СЭН-№ 2,3,4, насосуудыг үе шаттайгаар шинэчлэх	8.0	сайн	2023-2028 он хүртэл	2024 онд нэг шинэ насос шинээр авч, энэ оны хувьд ПЭН-150/63 №3-рт урсгал засвар хийж, СЭН №4 их засварыг хийж гүйцэтгэсэн. Мөн гүний худгийн ЭЦВ-	100

					10-120-60 маркийн насосыг шатсан дохилд шинээр сольж найдвартай байдлыг хангана ажиллаж байна	
10	Залгах, таслах аппаратуудыг сүүлийн үеийн вакум таслуураар шинэчлэх	-	-	2025-2026 он хүртэл	2026 оны төсөвт шинэчлэхээр төсөвт суулгасан	
11	0.4 кВ-ийн 2 дугаар ХБ-ын 3-р секцийг шинэчлэх	8.0	Сайн	2025	2024 оны ТЗБАХ-н төлөвлөгөөнд тусган 6/0.4кВ трансформаторын реле хамгаалалт шинэчлэх ажлын хүрээнд 1ком реле хамгаалалтыг шинээр сольсон	100
12	35кВ-ын хуваарилах байгууламжийн тоноглолыг шинэчлэх	19.6	Сайн	2025-2026 он хүртэл	35 кВ-ын хүчдэлийн трансформатор гал хамгаалагчийн хамт шинэчлэл хийгдсэн	100
13	Дотоод хэрэгцээний трансформатор шинэчлэх	-	-	2025	2026 оны ТЗБАХ хийгдэх ажлын төлөвлөгөөнд оруулсан	
14	Холбооны трансформатор №1,3-ыг шинэчлэх	-	-	2025-2026 он хүртэл		
15	Туузан дамжуулгууд шинэчлэх (үе шаттайгаар)	195.0	Сайн	2024-2031 он хүртэл	Туузан дамжлага №ЛК16, №ЛК2а, №ЛК3б, №ЛК4, цохилтот бутлуур Б зэрэг нийт 5 тоноглолд их засварыг хийж. Үлдсэн тоноглолын хувьд ээлж дарааллын дагуу төсөвт оруулна засварлах,	100

					шинэчлэх ажлыг зохион байгуулна	
16	1-р үнсэн сангийн 200мян м3 үнсийг зөөж тээвэрлэх	600.0	Сайн	2025	Энэ жилийн хувьд өөрсдийн төсөвт өртөгт тааруулж 90мян, м3 үнсийг зөөх, хөрсжүүлэх ажлын тендер зарлаж нийт гүйцэтгэлээр 69мян, м3 үнс зөөж хөрсжүүлэх ажлыг нийт 495 сая төгрөгөөр хийлгэсэн	100
17	Авто парк шинэчлэл 400 - Автокран 16 тн 1ш, - Экскаватор 0.5 м3 1ш - Шуурхай ажиллагааны микроавтобус 1 ш	100.0	Сайн	2025	2024 онд 3тн автокран шинээр авч ашиглаж эхэлсэн. Иймд 2025 онд шуурхай ажиллагааны микроавтобус худалдана авах санал оруулсан боловч энэ онд санхүүжилт байхгүй улмаас хасалт хийж хойшлуулсан	100
18	Суурин газоанализаторын хэмжүүр суурилуулах (үе шаттайгаар)	-	-	2024-2028 он хүртэл	Судалгаа хийгдэж байгаа	
19	Ф108 хүртэлх труба матах төхөөрөмж авч суурилуулах	-	-	2025	Шаардлагагүй гэж үзнэ хойшлуулсан	
20	Аналитик жин авах	-	-	2023-2025 он хүртэл	AL-2104 маркын жинг 2025 оны урсгал зардлын төлөвлөгөөнд оруулна худалдна авахаар захилга	

					хийгдсэн хүлээгдэж байна	
21	Тосны шинжилгээний багаж хэрэгсэл шинээр авах	-	-	2023-2025 он хүртэл	Өмнөх багаж стандарт хэмжил зүйн газар баталгаажилт хийгдэж хэвийн ашиглаж байсан. Харин одоо нөхцөл байдлаас хамаарч 2026 оны төсөвт оруулна санал хүргүүлсэн.	
22	Цэвэр усны бак шинээр авч суурилуулах	-	сайн	2024-2032 он хүртэл	Дотоодын нөөц боломжийг ашиглана хэсэгчилсэн засварыг хийнэ ашиглаж байна	100
23	Лабораторын тоног төхөөрөмж шинэчлэх /үе шаттайгаар/	30.6	Сайн	2024-2028 он хүртэл	Power Analizator, Фосфат, аммиак тодорхойлох тестийн багаж хлорын агууламж тодорхойлох багажуудыг шинээр авч ашиглаж байна	100
24	Төв корпусын барилгын тулгуур багануудыг хүчитгэх, хананы хавтгаалжуудыг шинэчлэн солих	-	-	2024-2029 он хүртэл	2024 онд Зуухан цехийн заалны хана хүчитгэх, үндсэн багана зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг түрхэх ажлыг оруулсан боловч тендер амжилтгүй болсон. Иймд 2026 оны төсөвт зуухны хана хүчитгэх, ЛК-№1 дээврийг засварлах ажлын	

					саналыг дахин оруулсан	
25	Уур усны лабораторын өрөөг томсгож тосны шинжилгээний өрөө гаргах	-	Сайн	2024-2026 он хүртэл	Урсгал засварыг тогтмол хийж гүйцэтгэж ирсэн. 2026 оны барилгын их засварын төлөвлөгөөнд санал оруулсан	
26	Гэрэлтүүлгийн системийг боловсронгуй болгох, үйлдвэрийн байрны гэрэлтүүлгэнд үе шаттайгаар улайсах чийдэнг халах	-	Сайн	2023-2028 он хүртэл	Станцын хэмжээнд бүрэн шинэчлэл хийгдэж одоогийн байдлаар улайсах чийдэнг халж сүүлийн үеийн лед гэрэлтүүлэг ашиглаж байгаа	100
27	Газар доор байрлах инженерийн шугам сүлжээ, Кабель аж ахуйг үе шаттайгаар шинэчлэх	45.0	Сайн	2023-2028 он хүртэл	2023, 2024 онуудад газар доорх дулааны шугам хоолойг их засварын хүрээнд шинэчлэлийг хийсэн. Үлдсэн шугам хоолойг шинэчлэх ажлыг засварын графикийн дагуу хийх	100
28	Хими ус цэвэрлэгээнд технологийн өөрчлөлт хийх /ОСМОС-н төхөөрөмж тавих, механик шүүлтүүр өндөр даралтын насос, дозын систем, хянах хэмжих хэрэгслүүдийг шинээр авч тавих.	25.0	Сайн	2024-2025 он хүртэл	2025 оны хөрөнгө оруулалтын ажлын хүрээнд. Тэжээлийн усыг аммиакар боловсруулахад зориулсан	100

					зориулалтын дазоторын системийг шинээр худалдана авсан	
--	--	--	--	--	---	--